

Amt für Umweltschutz
GZ: 36-3.610

1	Tiefbauamt				K
DL2	Eingang				5
3	17. MRZ. 2009				6
S21					8
A					9
					UR
					PRar
zSt	zU	zErH	bR	zK	zA

Stuttgart, 13.03.2009
Nebenstelle: 216-88425
Ansprechpartner: Herr Hellenthal

Stn-Vorlandpf-vs-Rosenstein-13MÄRZ09.doc

66-4.21

Trassenprojekt S21/ B10 - Rosensteintunnel

Zusammenfassung Einzelfundamente im Bereich Vorlandpfeiler (PFA 1.5) - Besprechung am 10.03.2009 bei 36

Sofern der Fundamentkörper ^{*} in zwei aufeinander folgenden Arbeitsschritten erstellt wird, bestehen aus Sicht des Grundwasser- und Heilquellenschutzes gegen die Zusammenfassung der drei im westlichen Bereich des Tunnels gelegenen Einzelfundamente keine Bedenken. Unterhalb der Kote von 214 müNN darf mit den Aushubarbeiten des zweiten Fundamentabschnitts erst begonnen werden, wenn die Auftriebssicherheit des ersten Fundamentblocks erreicht ist.

Bzgl. des Bauverfahrens der beiden zeitlich nacheinander zu erstellenden Fundamentkörper wird auf unser Schreiben vom 10.12.2008 verwiesen.


Hellenthal

* telef. Klärstellung:
Unterwasserbeton sollte
Herr Hellenthal

Mehrfertigung: 36-3.63
36-3.15T